

2022 yilning 1-yarim yilligida suv xo‘jaligi sohasidagi investitsiya loyihalari doirasida amalga oshirilgan ishlar bo‘yicha ma’lumot

Loyiha nomi	Investitsiya va kredit mablag‘larining umumiy qiymati (mln. doll.)	Loyiha boshidan o‘zlashtirilgan mablag‘	2022-yilda o‘zlashtirish rejasi	Yanvar-iyun rejasi	Yanvar-iyun amalda	Yanvar- iyun, %
Jami	946,9	465,9	159,6	33,66	67,95	202%
OTB va JICA hamkorligi ishtirokidagi “Amu-Buxoro irrigatsiya tizimlarini qayta tiklash”	309,72	200,45	52,04	17,5	32,0	183%
Jahon banki ishtirokidagi “Farg‘ona vodiysida suv resurslarini boshqarish. 2-bosqich”	144,9	71,1	25,995	8,0	14,8	185%
Saudiya taraqqiyot jamg‘armasi ishtirokidagi “Qarshi nasos stantsiyalari kaskadini kapital-qayta tiklash (faza-III)”	43,2	1,8	19,5	0,2	7,7	4782%
Rossiya Federatsiyasi “VEB.RF” ishtirokidagi “Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida 95 ta nasos stansiyacini modernizatsiya qilish”	179,7	-	45,0	-	-	-
Jahon banki ishtirokidagi “Janubiy Qoraqalpog‘istonda suv resurslarini boshqarishni yaxshilash”	214,9	148,7	6,4	3,5	7,0	200%
Islom taraqqiyot banki ishtirokidagi “Surxondaryo viloyatida suv resurslarini boshqarishni yaxshilash (Xazarbog‘- Oqqapchig‘ay kanallari tizimini qayta tiklash)”	54,6	43,9	10,7	4,5	6,4	142%