

**Информация о реализованных проектах в рамках инвестиционных проектов в сфере водного хозяйства  
в январе-июне 2022 года**

Название проекта	Общая стоимость инвестиционных и кредитных средств (млн. долл)	С начала реализации проекта	Прогноз освоения на 2022 г	Январь-июнь план	Январь-июнь фактический	Январь-июнь, %
<b>Общий:</b>	<b>946,9</b>	<b>465,9</b>	<b>159,6</b>	<b>33,66</b>	<b>67,95</b>	<b>202%</b>
«Реабилитация Аму-Бухарской ирригационной системы» с участием АБР и ДЖАЙКА	309,72	200,45	52,04	17,5	32,0	183%
«Управление водными ресурсами в Ферганской области. Фаза-2» с участием Всемирного Банка	144,9	71,1	25,995	8,0	14,8	185%
«Капитально-восстановительный ремонт Каршинского каскада насосных станций (Фаза-III)» с участием СФР	43,2	1,8	19,5	0,2	7,7	4782%
«Модернизация 95 насосных станций в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях» с участием «ВЭБ.РФ»	179,7	-	45,0	-	-	-
«Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане» с участием Всемирного Банка	214,9	148,7	6,4	3,5	7,0	200%
«Улучшение управления водными ресурсами в Сурхандарьинской области (реконструкция системы каналов Хазарбаг-Аккапчигай)» с участием ИБР	54,6	43,9	10,7	4,5	6,4	142%