

2022 йилнинг 1-ярим йиллигида сув хўжалиги соҳасидаги инвестиция лойиҳалари доирасида амалга оширилган ишлар бўйича маълумот

Лойиҳа номи	Инвестиция ва кредит маблағларининг умумий қиймати (млн. долл.)	Лойиҳа бошидан ўзлаштирилган маблағ	2022 йилда ўзлаштириш режаси	Январь-июнь режаси	Январь-июнь амалда	Январь-июнь, %
Жами:	946,9	465,9	159,6	33,66	67,95	202%
ОТБ ва ЛИСА ҳамкорлиги иштирокидаги “Аму-Бухоро ирригация тизимларини қайта тиклаш”	309,72	200,45	52,04	17,5	32,0	183%
Жаҳон банки иштирокидаги “Фарғона водийсида сув ресурсларини бошқариш. 2-боскич”	144,9	71,1	25,995	8,0	14,8	185%
Саудия тараққиёт жамғармаси иштирокидаги “Қарши насос станциялари каскадини капитал-қайта тиклаш (Фаза-III)»	43,2	1,8	19,5	0,2	7,7	4782%
Россия Федерацияси “ВЕБ.РФ” иштирокидаги “Бухоро, Навоий, Қашқадарё, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларида 95 та насос станциясини модернизация қилиш”	179,7	-	45,0	-	-	-
Жаҳон банки иштирокидаги “Жанубий Қорақалпоғистонда сув ресурсларини бошқаришни яхшилаш”	214,9	148,7	6,4	3,5	7,0	200%
Ислом тараққиёт банки иштирокидаги “Сурхондарё вилоятида сув ресурсларини бошқаришни яхшилаш (Хазарбоғ-Оққапчиғай каналлари тизимини қайта тиклаш)”	54,6	43,9	10,7	4,5	6,4	142%