Информация о реализованных проектах в рамках инвестиционных проектов в сфере водного хозяйства в 1 полугодие 2023 года

№	Название проекта	Общая стоимость инвестиционных и кредитных средств (млн долларов)	Средства, использованные с начала проекта	План на 2023 год	План на январь-март	Январь-март на практике	Январь-март, %
	Всего:	1242,4	524,6	116,0	35,9	36,2	101%
1	Реабилитация Аму-Бухарской ирригационной системы с участием АБР и ЛСА	309,7	250,9	17,0	10,1	10,3	102%
2	Управление водными ресурсами Ферганской долины Фаза-2 с участием Всемирного банка	144,9	97,1	12,3	4,6	4,7	102%
3	Капитально-восстановительный ремонт Каршинского каскада насосных станций (Фаза III) с участием Саудовского фонда развития	43,2	10,7	13,1	7,7	7,7	100%
4	Модернизация 95 насосных станций в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях	179,7	-	42,5	-	-	
5	Совершенствование управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане с участием Всемирного банка	214,9	165,9	20,1	12,9	12,9	100%
6	Модернизация 118 насосных станций в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях с участием Европейского банка реконструкции и развития	200,0	-	4,8	-	-	
7	Управление водными ресурсами в бассейне Аральского моря с учётом адаптации к изменениям климата с участием Азиатского банка развития	150,0	-	6,2	0,6	0,6	100%