

**2022 йилнинг 9 ойи давомида сув хўжалиги соҳасидаги инвестиция лойиҳалари доирасида амалга оширилган ишлар бўйича маълумот**

| Лойиҳа номи                                                                                                                                                    | Инвестиция ва кредит<br>маблағларининг<br>умумий қиймати (млн.<br>долл.) | Лойиҳа бошидан<br>ўзлаштирилган<br>маблағ | 2022 йилда<br>ўзлаштириш<br>режаси | Январь-сентябрь<br>режаси | Январь-сентябрь<br>амалда | Январь-сентябрь,<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Жами:</b>                                                                                                                                                   | <b>946,9</b>                                                             | <b>464,3</b>                              | <b>159,6</b>                       | <b>73,93</b>              | <b>90,77</b>              | <b>123%</b>           |
| ОТБ ва ЛИСА ҳамкорлиги иштирокидаги “Аму-Бухоро<br>ирригация тизимларини қайта тиклаш”                                                                         | 309,72                                                                   | 198,9                                     | 52,04                              | 33,2                      | 41,6                      | 125%                  |
| Жаҳон банки иштирокидаги “Фарғона водийсида сув<br>ресурсларини бошқариш. 2-боскич”                                                                            | 144,9                                                                    | 71,1                                      | 25,995                             | 16,0                      | 19,1                      | 120%                  |
| Саудия тараққиёт жамғармаси иштирокидаги “Қарши насос<br>станциялари каскадини капитал-қайта тиклаш (Фаза-III)»                                                | 43,2                                                                     | 1,8                                       | 19,5                               | 0,2                       | 7,7                       | 3188%                 |
| Россия Федерацияси “ВЕБ.РФ” иштирокидаги “Бухоро,<br>Навоий, Қашқадарё, Самарқанд ва Сурхондарё<br>вилоятларида 95 та насос станциясини модернизация<br>қилиш” | 179,7                                                                    | -                                         | 45,0                               | 10,0                      | -                         | -                     |
| Жаҳон банки иштирокидаги “Жанубий Қорақалпоғистонда<br>сув ресурсларини бошқаришни яхшилаш”                                                                    | 214,9                                                                    | 148,7                                     | 6,4                                | 6,0                       | 13,8                      | 230%                  |
| Ислом тараққиёт банки иштирокидаги “Сурхондарё<br>вилоятида сув ресурсларини бошқаришни яхшилаш<br>(Хазарбоғ-Оққапчиғай каналлари тизимини қайта тиклаш)”      | 54,6                                                                     | 43,9                                      | 10,7                               | 8,5                       | 8,5                       | 100%                  |