

2023 йилнинг I ярим йиллигида сув хўжалиги соҳасидаги инвестиция лойиҳалари доирасида ўзлаштирилган маблағлар ҳақида маълумот

т/р	Лойиҳа номи	Инвестиция ва кредит мблағларининг умумий қиймати (млн. долл.)	Лойиҳа бошидан ўзлаштирилган мблағ	2023 йилда ўзлаштириш режаси	Январь-июнь режаси	Январь-июнь амалда	Январь-июнь, %
	Жами:	1242,4	524,6	116,0	35,9	36,2	101%
1	ОТБ ва ЛСА иштирокидаги “Аму-Бухоро ирригация тизимларини қайта тиклаш” лойиҳаси	309,7	250,9	17,0	10,1	10,3	102%
2	Жаҳон банки иштирокидаги “Фарғона водийсида сув ресурсларини бошқариш. 2-босқич” лойиҳаси	144,9	97,1	12,3	4,6	4,7	102%
3	Саудия тараққиёт жамғармаси иштирокидаги “Қарши насос станциялари каскадини капитал-қайта тиклаш (Фаза-III)” лойиҳаси	43,2	10,7	13,1	7,7	7,7	100%
4	“Бухоро, Навоий, Қашқадарё, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларида 95 та насос станциясини модернизация қилиш” лойиҳаси	179,7	-	42,5	-	-	
5	Жаҳон банки иштирокидаги “Жанубий Қорақалпоғистонда сув ресурсларини бошқаришни яхшилаш” лойиҳаси	214,9	165,9	20,1	12,9	12,9	100%
6	Европа тикланиш ва тараққиёт банки иштирокидаги “Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида 118 та насос станцияларини модернизация қилиш” лойиҳаси	200,0	-	4,8	-	-	
7	Осиё тараққиёт банки иштирокидаги “Оролбўйи хавзасида иқлимга мослашган ҳолда сув ресурсларини бошқариш” лойиҳаси	150,0	-	6,2	0,6	0,6	100%